

## Sitzungsvorlage

Gremium: Ausschuss für Umwelt und Technik  
Am: 03.02.2015

---

### Betreff:

Das K - Sachstandsbericht zur Kostenfortschreibung und Abrechnung

### Anlage(n):

Mitzeichnung  
Kostenfortschreibung Nr. 19 vom 23.01.2015, Neubau und Modernisierung,  
mit Anlage 1, sowie Kostenfortschreibung Nr. 19, vom 23.01.2015, Verbindungstunnel.

### Beschlussvorschlag:

Der Sachstandsbericht zur Kostenfortschreibung vom 23.01.2015 wird zur Kenntnis  
genommen.

### Beratungsfolge:

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungsdatum	Beschluss
Ausschuss für Umwelt und Technik	Vorberatung	öffentlich	03.02.2015	
Verwaltungs- und Finanzausschuss	Vorberatung	öffentlich	05.02.2015	
Gemeinderat	Kenntnisnahme	öffentlich	12.02.2015	

### Haushaltsrechtliche Deckung

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt

Deckungsvorschlag:

Entfällt

### **Sachdarstellung und Begründung:**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 05.06.2014 die Erhöhung der Gesamtkosten für Das K mit 21,247 Mio. € beschlossen. In diesem Zusammenhang wird auf Vorlage-Nr. 157/2014 verwiesen.

Die Baumaßnahme ist bis auf kleinere Nacharbeiten und Mängelbeseitigungen im Rahmen der Gewährleistung abgeschlossen. Die Projektkostenfortschreibung zeigt den Abrechnungsstand von ca. 96 % der Gesamtkosten, in Höhe von ca. 20,418 Mio. €.

Die Schlussabrechnung ist bei ca. 10 Firmen noch nicht abgeschlossen. Dies betrifft insbesondere Forderungen über Mehrkosten aufgrund der Bauzeitverlängerung und vereinzelt noch nicht abgeschlossene Mängelbeseitigungen.

Im Bereich der Haustechnikfirmen hat sich die Schlussabrechnung einiger Firmen aufgrund der Insolvenz des Ingenieurbüros Scholze erschwert und verzögert. Zwischenzeitlich konnte ein anderes Ingenieurbüro gefunden werden, welches die Rechnungen voraussichtlich bis Ende nächsten Monats abschließend prüft.

Im Bereich der Planerhonorare können die verbleibenden Leistungen dann in Abhängigkeit von den Firmenschlussrechnungen abgerechnet werden.

Die prognostizierten Gesamtkosten gemäß beiliegender Kostenfortschreibung in Höhe von ca. 21,229 Mio. € belegen, dass nach heutigem Kenntnisstand das Projekt innerhalb der bereitgestellten Mittel in Höhe von 21,247 Mio. € abgeschlossen werden kann.

Die noch nicht abgeschlossenen Verhandlungen über Nachforderungen aus Gründen der verlängerten Bauzeit können den prognostizierten Wert noch verändern.

### **Verbindungsgang:**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 31.01.2013 die Gesamtkosten für den Verbindungsgang mit 408.000,00 € beschlossen.

Der Verbindungsgang wurde Anfang November 2013 fertig gestellt und in Betrieb genommen. Der beigefügten Kostenfortschreibung ist zu entnehmen, dass die aktuelle Prognose mit ca. 387.000 € bei einem Abrechnungsstand von ca. 99 % innerhalb der bereitgestellten Mittel liegt.

Herr Dr. Rosenberger und Frau Haag vom Büro Nixdorf Consult werden an den Sitzungen der AUT und VFA teilnehmen und den Sachstandbericht vorstellen.