

Übersicht Vergabestand Kulturzentrum Kornwestheim zur AUT-Sitzung am 10.07.2012 / GR-Sitzung am 17.07.2012

Prozentualer Anteil der vergebenen Kosten zu den noch auszuschreibenden Leistungen im Bezug auf die im Gemeinderat am 16.12.2010 beschlossene Kostenberechnung vom 15.11.2010 mit einer Gesamtsumme von 19.645.000,- € inkl. MwSt. (ohne Vorsteuerabzug).

Summe der vergebenen Leistungen in Bezug auf die Kostenberechnung vom 15.11.2010:

KGR	KoBe vom 15.11.2010		Voraussichtliche Vergabesummen bis einschl. 28.06.12
KGR 200	80.000,- €		in KGR 300 enthalten
KGR 300	7.440.000,- €		6.290.000,- €
KGR 400	4.700.000,- €		4.855.000,- €
KGR 600	980.000,- €		1.000.000,- €
(Bühnentechnik)			
KGR 700	3.600.000,- €		3.760.000,- €
Summe	16.800.000,- €	entsp. 86 %	15.905.000,- €

Summe der noch auszuschreibenden Leistungen in Bezug auf die Kostenberechnung vom 15.11.2010:

KGR 300	2.580.000,- €		
KGR 500	140.000,- €		
KGR 600	125.000,- €		
(Bühnentechnik)			
Summe	2.845.000,- €	entsp. 14 %	