

**Übersicht Vergabestand Kulturzentrum Kornwestheim zur AUT-Sitzung am 25.10.2011 / GR-Sitzung am 27.10.2011**

Prozentualer Anteil der vergebenen Kosten zu den noch auszuschreibenden Leistungen im Bezug auf die im Gemeinderat am 16.12.2010 beschlossene Kostenberechnung vom 15.11.2010 mit einer Gesamtsumme von 19.645.000,- € inkl. MwSt. (ohne Vorsteuerabzug).

Summe der vergebenen Leistungen in Bezug auf die Kostenberechnung vom 15.11.2010:

KGR	KoBe vom 15.11.2010		Voraussichtliche Vergabesummen bis einschl. 13.10.11
KGR 200	80.000,- €		in KGR 300 enthalten
KGR 300	7.170.000,- €		5.970.000,- €
KGR 400	4.700.000,- €		4.855.000,- €
KGR 600	940.000,- €		880.000,- €
(Bühnentechnik)			
KGR 700	3.600.000,- €		3.750.000,- €
<b>Summe</b>	<b>16.490.000,- €</b>	<b>entsp. 84 %</b>	<b>15.455.000,- €</b>

Summe der noch auszuschreibenden Leistungen in Bezug auf die Kostenberechnung vom 15.11.2010:

KGR 300	2.850.000,- €		
KGR 500	140.000,- €		
KGR 600	165.000,- €		
(Bühnentechnik)			
<b>Summe</b>	<b>3.155.000,- €</b>	<b>entsp. 16 %</b>	