



**Bauabschnitt 6**  
 Bauzeit 6 Wochen  
 vom 28.10. - 06.12.2013

Bushaltestelle  
 Im Wiesengrund

**Bauabschnitt 3**  
 Bauzeit 5 Wochen  
 vom 23.09. - 18.10.2013

**Bauabschnitt 2**  
 Bauzeit 15 Wochen  
 vom 10.06. - 20.09.2013

**Bauabschnitt 1**  
 Bauzeit 10 Wochen  
 vom 02.04. - 07.06.2013

Bushaltestelle  
 Mühlhäuser Str.

**Bauabschnitt 5b**  
 Bauzeit 6 Wochen  
 vom 16.09. - 25.10.2013

Ersatzbus-  
 haltestelle

**Bauabschnitt 5a**  
 Bauzeit 6 Wochen  
 vom 05.08. - 13.09.2013

**Bauabschnitt 4b**  
 Bauzeit 9 Wochen  
 vom 03.06. - 02.08.2013

**Bauabschnitt 4a**  
 Bauzeit 9 Wochen  
 vom 02.04. - 31.05.2013



Weber engineering GmbH  
 Ingenieurbüro für Bauwesen und Infrastruktur

Max-Planck-Str. 28  
 70806 Kornwestheim

Telefon: 0 71 54/82 59 -0  
 Telefax: 0 71 54/82 59 -18

E-Mail: info@we-e-gmbh.de  
 Internet: www.we-e-gmbh.de

**Stadt Kornwestheim**  
 Kreis Ludwigsburg

Maßstab:  
**1:1500**

Plan-Nr.:  
**6**

Im Wiesengrund, Ludwig-Herr-Str., Lammstr.

Datei: Bauphasen.dwg

gezeichnet: 28.01.2013

Seidel

geprüft: 28.01.2013

Weber

**Bauphasenplan**

Verfasser: Kornwestheim, den 28.01.2013

Auftraggeber: Kornwestheim, den 28.01.2013

Stefan Weber

Unterschrift