

Sitzungsvorlage

Gremium: Ausschuss für Umwelt und Technik
Am: 07.02.2017

Betreff:

Bauzeitenplan 2017 - Tief-, Straßen- und Landschaftsbauarbeiten

Anlage(n):

Mitzeichnung
Jahresbauzeitenplan 2017

Beschlussvorschlag:

Der Zeitplan für die im Jahr 2017 vorgesehenen größeren Baumaßnahmen im Bereich Tief-, Straßen- und Landschaftsbau wird zur Kenntnis genommen.

Beratungsfolge:

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungsdatum	Beschluss
Ausschuss für Umwelt und Technik	Kenntnisnahme	öffentlich	07.02.2017	

Beteiligung extern

Dieter Könnel und Thomas Schlögel, Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.
Karin Wächter und Christoff Herkommer, Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH,
Betriebsführung Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim.

Haushaltsrechtliche Deckung

Finanzielle Auswirkungen:

HHJ	Produkt	Bezeichnung
2017	I 54 300 001	Lärmschutzwand Aldinger Straße
2017	I54 100 159	Straßenbau GE Nord
2017	I 54 300 001	Lärmschutzwand Aldinger Straße

Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Plan	Betrag
7872	Tiefbauarbeiten	Für die Herstellung einer Lärmschutzwand in der Aldinger Straße sind im Haushaltsplan 2017, Auftragsnummer I54300001/7872000, Mittel in Höhe von EUR 285.000 bereit gestellt.	-	285.000,00
7872000	Tiefbauarbeiten	Für die Fortführung der Straßenbelagsarbeiten in der Heinkelstraße (östliche Fahrbahnseite), von der Maybachstraße bis Höhe Einfahrt Firma Panalpina, ist vorgesehen, nicht ausgeschöpfte Mittel im HH-Plan 2016, Auftragssachkonto I54 100 159/7872000 "Straßenbelagsarbeiten GE-Nord" in Höhe von EUR 222.500,00 über die jährlichen Ermächtigungen auf den HH-Plan 2017 zu übertragen.	-	222.500,00
6811000	Zuwendungen vom Land	Kostenerstattung durch das Regierungspräsidium Stuttgart.	-	65.000,00

Deckungsvorschlag:

Entfällt

Sachdarstellung und Begründung:

Im Stadtgebiet Kornwestheim sind in 2017 mehrere größere Baumaßnahmen vorgesehen. Die Bauaktivitäten sind mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim, der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH sowie mit den Eigentümern der Kabelnetze der Telekommunikation- und der Stromversorgung koordiniert und abgestimmt. Der Bauzeitenplan (siehe Anlage 1) beinhaltet Tief- bzw. Leitungsbauarbeiten an den Ver- und Entsorgungsleitungen (Gas, Wasser und Abwasser) mit darauf folgenden Straßenbauarbeiten, die Herstellung einer Lärmschutzwand sowie Straßenbelagsarbeiten.

Mit der Nummerierung und der Bezeichnung der Baumaßnahme aus dem Bauzeitenplan wird nachfolgend kurz auf die Projekte eingegangen. Über die jeweiligen Maßnahmen werden die Bürger und die Anwohner der betroffenen Straßen mit Hilfe der Zeitung, der Internetseite der Stadt Kornwestheim und die Anwohner direkt über Anschreiben informiert.

1. Bogenstraße 2. BA

Die Herstellung des Entwässerungskanals (Hauptsammler) entlang der südlichen Bogenstraße erfolgt in bergmännischer Bauweise. Die Baumaßnahme hat am 19. November 2016 begonnen und wird voraussichtlich am 05.05.2017 abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgt über den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim.

2. Tellstraße

Die Gas- und Wasserleitungen in der Tellstraße werden in offener Bauweise erneuert. Die Baumaßnahme beginnt am 06. Februar 2017 und endet voraussichtlich am 28. April 2017. Die Finanzierung erfolgt über die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.

3. Weimarstraße

Die Gas- und Wasserleitungen in der Weimarstraße, zw. Haus Nr. 24 und der Karlstraße, werden in offener Bauweise erneuert. Die Baumaßnahme beginnt am 13. Februar 2017 und endet voraussichtlich am 31. März 2017. Die Finanzierung erfolgt über die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.

4. Aldinger Straße, Lärmschutzwand

Die Herstellung einer Lärmschutzwand vor den Gebäuden Im Haldenrain 80 bis 98 entlang der Aldinger Straße war ursprünglich für 2016 vorgesehen. Aufgrund der unangemessen hohen Abweichung zwischen Kostenberechnung und den Angebotspreisen wurde die Ausschreibung gemäß § 17 Abs.1 VOB/A aufgehoben.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss wurde in seiner Sitzung am 22.09.2016 über die Aufhebung der Ausschreibung in Kenntnis gesetzt. In Zuge der Beratung wurde beschlossen, die Baumaßnahme in 2017 umzusetzen. Entsprechende Mittel wurden in der Finanzplanung 2017 veranschlagt. Die Zuwendung vom Land bleibt bei der Durchführung der Baumaßnahme unberührt.

Die Baumaßnahme wurde in der Zwischenzeit erneut ausgeschrieben. Die Submission erfolgt am 07.02.2017. Es ist vorgesehen, den Beschluss zur Vergabe der Baumaßnahme im Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.02.2017 herbeizuführen. Der Beginn der Bauarbeiten ist zum 06. März 2017 geplant. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich bis 16.06.2017.

5. Heinkelstraße

Fortführung der Maßnahme aus 2016, da witterungsbedingt unterbrochen. Mit den halbseitigen Straßenbelagsarbeiten (östliche Fahrbahnseite) von der Maybachstraße bis Höhe Einfahrt Firma Panalpina wird die Maßnahme abgeschlossen. Die Baumaßnahme beginnt am 13. März 2017, endet voraussichtlich am 19. Mai 2017 und wird von der Stadt Kornwestheim finanziert.

6. Oststraße

Die Gas- und Wasserleitungen in der Oststraße, zw. der Schützenstraße und Alexanderstraße, werden in offener Bauweise erneuert. Die Baumaßnahme beginnt am 20. März 2017 und endet voraussichtlich am 16. Juni 2017. Die Finanzierung erfolgt über die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.

7. Stuttgarter Straße

Die Gas- und Wasserleitungen in der Stuttgarter Straße, zw. Haus Nr. 24 und der Johannesstraße, werden in offener Bauweise erneuert. Die Baumaßnahme beginnt am 06. Juni 2017 und endet voraussichtlich am 29. September 2017. Die Finanzierung erfolgt über die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.

8. Gnadentalstraße

Die Gas- und Wasserleitungen in der Gnadentalstraße, von der Albstraße bis zur Hornbergstraße, werden in offener Bauweise erneuert. Die Baumaßnahme beginnt am 04. September 2017 und endet voraussichtlich am 17. November 2017. Die Finanzierung erfolgt über die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.

Die Auflistung der finanziellen Auswirkungen beinhaltet die Baumaßnahme in der Aldinger Straße – Herstellung einer Lärmschutzwand – sowie die Baumaßnahme in der Heinkelstraße – Straßenbelagsarbeiten –, die über die Stadt Kornwestheim finanziert werden.

Dem Ausschuss für Umwelt und Technik wird vorgeschlagen, den vorgestellten Bauzeitenplan 2017 zur Kenntnis zu nehmen.