



Wetteplatz lt. separater  
Kostenberechnung  
Teilweise Herstellung der  
Flächen vorab mit Abschnitt 1

Holzgrundplatz lt. separater  
Kostenberechnung

Privatfläche

**Abschnitt 4**  
Bauzeit 11 Wochen  
ab Frühjahr 2013  
gemeinsam mit  
Holzgrundplatz

**Abschnitt 3**  
Bauzeit:  
12 Wochen  
vom 14.03.2012 bis 05.06.2012

**Abschnitt 2**  
Bauzeit:  
18 Wochen  
vom 06.06.2012 bis 09.10.2012

**Abschnitt 1**  
Bauzeit:  
18 Wochen  
vom 01.02.2012 bis 05.06.2012

**Planungsbereich:**

Abschnitt 1:	ca. 700 m <sup>2</sup>	Fläche Wetteplatz	ca. 550 m <sup>2</sup>
Abschnitt 2:	ca. 1.390 m <sup>2</sup>	Private Fläche	ca. 310 m <sup>2</sup>
Abschnitt 3:	ca. 1.080 m <sup>2</sup>		
Abschnitt 4:	ca. 1.650 m <sup>2</sup>	Gesamtfläche	ca. 5.680 m <sup>2</sup>

**STADT KORNWESTHEIM**

Stadtplanungsamt  
Jakob-Sigle-Platz 1, 70806 Kornwestheim, Tel.: 07154 / 202 - 8600

Planinhalt: Abgrenzungsplan - Bauabschnitte  
Variante 4: Baufelder alternierend

Bauvorhaben:  
Umsetzung Rahmenplan Innenstadt  
2. Bauabschnitt: Neugestaltung Bahnhofstraße



Maßstab 1:1000

Kornwestheim, den 12.10.2011

Plan Nr.: A01.4

Bearb./Geprüft: Bü

Projekt-Nr.: 0033040