

Sitzungsvorlage

Gremium: Ausschuss für Umwelt und Technik
Am: 08.02.2022

Betreff:

Bauzeitenplan 2022 im Stadtgebiet – Tief- und Straßenbauarbeiten

Anlage(n):

Mitzeichnung

Anlage 1: Bauzeitenplan 2022

Anlage 2: Lageplan Kornwestheim

Beschlussvorschlag:

Der Zeitplan für die im Jahr 2022 vorgesehenen größeren Baumaßnahmen im Bereich Tief-, Straßen- und Landschaftsbau wird zur Kenntnis genommen.

Beratungsfolge:

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungsdatum	Beschluss
Ausschuss für Umwelt und Technik	Kenntnisnahme	öffentlich	08.02.2022	

Beteiligung extern

Dieter Könnel, Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH,
Karin Wächter und Christoph Herkommer, Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim

Haushaltsrechtliche Deckung

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt

Deckungsvorschlag:

Entfällt

Sachdarstellung und Begründung:

Im Stadtgebiet Kornwestheim sind im Jahr 2022 mehrere größere Baumaßnahmen vorgesehen. Bei allen Maßnahmen werden die ggf. betroffenen Buslinien und Radwege berücksichtigt.

Die Bauaktivitäten sind mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim, der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH, dem Regierungspräsidium Stuttgart sowie mit den Eigentümern der Kabelnetze der Telekommunikation- und Stromversorgung koordiniert und abgestimmt. Der Bauzeitenplan (siehe Anlage 1) beinhaltet Tief- bzw. Leitungsbauarbeiten an den Ver- und Entsorgungsleitungen (Gas, Wasser, Fernwärme und Abwasser) mit darauf folgenden Straßenbauarbeiten sowie Straßenneubau für Erschließungsmaßnahmen.

Abstimmung der Projekte auf den Neubau Gumpenbachbrücke

Die Großbaumaßnahme Gumpenbachbrücke läuft noch bis Juni 2022. Die Verkehrsfreigabe soll vor den Pfingstferien erfolgen, der Rückbau der Provisorien unter der Brücke läuft noch bis Herbst 2022. Diese Maßnahme auf der Bundesstraße 27 kann zu Beeinträchtigungen im Verkehrssystem von Kornwestheim führen, deshalb werden auch im Jahr 2022 alle Baumaßnahmen auf dieses Projekt abgestimmt (s.a. Vorlage 319/2018).

Um zu vermeiden, dass überörtlicher Verkehr durch Kornwestheim fährt, steht für den Verkehr auf der B 27 über die komplette Bauzeit mindestens eine Fahrspur in jeder Richtung zu Verfügung.

In der gleichen Reihenfolge der Projekte wie im Bauzeitenplan dargestellt wird nachfolgend kurz auf die Projekte eingegangen. Über die jeweiligen Maßnahmen werden die Bürger und die Anwohner der betroffenen Straßen in der Kornwestheimer Zeitung, auf der Internetseite der Stadt Kornwestheim sowie die Anwohner direkt über Anschreiben informiert.

1. Gumpenbachbrücke

Die Gumpenbachbrücke wird bis Juni 2022 in mehreren Bauabschnitten komplett neu gebaut. In diesem Jahr wird im März 2022 die östliche Brücke nach Westen auf ihren endgültigen Standort verschoben. Die Verkehrsfreigabe soll vor den Pfingstferien erfolgen. Einschränkung während der Bauzeit für das Wohngebiet Klingelbrunnen: Während der Bauzeit ist das Provisorium zwischen den Straßen „Im Klingelbrunnen“ und „Im Haldenrain“ die einzige Verbindung in das Wohngebiet „Klingelbrunnen“. Der anstehende Verkehr wird über den Knotenpunkt Aldinger Straße / Im Haldenrain abfließen.

Die dortige Ampelanlage ist an die neuen Bedingungen angepasst. Der Durchgang zwischen den Straßen „Am Brückle“ und „Im Haldenrain“ ist für den Fuß- und Radverkehr der einzige Durchlass unter der Brücke. Der Rückbau der Provisorien erfolgt bis Herbst 2022. Die Herstellung der Flächen (Grünanlagen und Bachlauf) unterhalb der Brücke sind für das erste Halbjahr 2023 vorgesehen. Die Maßnahmen werden noch in einer separaten Vorlage vorgestellt.

Baustellenverkehr zum Erstellen des Bauwerkes

Der Baustellenverkehr erfolgt ausschließlich über die Anschlussstelle Bundesstraße 27 Kornwestheim Mitte, Zeppelinstraße, Mühlhäuser Straße und der Straße „Am Brückle“. Ecke Mühlhäuser Straße / Am Brückle wird auf dem ehemaligem Grundstück der Stadtwerke eine notwendige Lagerfläche zum Bau der Brücke eingerichtet.

2. Baumaßnahme Erneuerung Bahnbrücke und Neuordnung Alter Markt

Die Baumaßnahme läuft seit August 2020 und dauert bis 1.4.2022 an. Im Bereich „Alter Markt“ steht nur eine Spur pro Fahrtrichtung (Nord bzw. Süd) zur Verfügung. Den Fußgängern steht in diesem Zeitraum ausschließlich der Gehweg entlang der Westseite des Alten Marktes zur Verfügung, Radfahrer bewegen sich zusammen mit den Kraftfahrzeugen im Fahrbahnbereich.

Unter der Eisenbahnbrücke steht den Fußgängern in diesem Zeitraum ein einseitiger Fußweg in Ost-West-Richtung zur Verfügung. Aus Platzgründen kann den Radfahrern in diesem Bereich kein separates Angebot gemacht werden.

Die Baumaßnahme wird durch die Bahn finanziert.

Der Straßenraum im Bereich des Alten Marktes wird neu geordnet (s. Vorlage 19/2021). Im Baustellenbereich der Bahn erfolgen die Anpassungen bereits im Zuge der Bahnbauarbeiten bis 1. April 2022, um die Synergien zu nutzen. Der Umbau der weiteren Bereiche erfolgt nahtlos ab 1. April 2022 und soll bis Ende Mai abgeschlossen sein.

Die Baumaßnahme wird durch die Stadt Kornwestheim finanziert.

3. Bolzstraße

Zwischen Bolzschule/Industriegleis und Wilhelmstraße wird das Fernwärmeleitungsnetz weiter ausgebaut.

Derzeit laufen die Bauarbeiten im ersten Abschnitt zwischen Bolzschule und Ebertstraße. Der Kanal ist bereits verlegt, die Leitungsarbeiten für Gas, Wasser und Fernwärme laufen noch bis März 2022. Im Zuge der Wiederherstellung des Straßenbaus werden die Reststreifen durch die Stadt mit erneuert, so dass der Straßenoberbau komplett neu ist.

Nach Abschluß der Arbeiten bis zur Ebertstraße folgt im Anschluß der Abschnitt bis zur Wilhelmstraße, wobei die Ausführung in Abschnitten erfolgt. Bis zur Salamanderstraße werden die Gas- und Wasserleitung erneuert, die Fernwärmeleitung wird auf der gesamten Strecke neu verlegt. Die Arbeiten sollen bis Ende August abgeschlossen werden.

Die Baumaßnahme wird von der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH, dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim sowie der Stadt Kornwestheim finanziert.

4. Gdf-Knoten

Die Kreuzung Hohenzollern-/Ludwigsburger Straße wird in mehreren Bauabschnitten umgebaut (s.a. Vorlage 192/2021). Nach dem Ausbau des Knotens ist die direkte Links-Abbiegemöglichkeit von der Hohenzollernstraße in Richtung Kornwestheim möglich. Das Radwegenetz wird erweitert und die Lichtsignalanlage an die neuen Anforderungen angepasst.

Um den Umbau des Knotenpunktes umsetzen zu können, muss die Ludwigsburger Straße von der Domertalstraße bis zur Hohenzollernstraße voll gesperrt werden. Nur die Buslinie 415, der Radverkehr und die Fußgänger können das Umfeld der Baumaßnahme passieren. Die notwendige Umleitung für den Fahrzeugverkehr wird entsprechend ausgewiesen.

Die Baumaßnahme wird von der Stadt Ludwigsburg und der Stadt Kornwestheim finanziert.

5. Teckstraße

Zwischen Rosenstein- und Teckstraße 28 werden Fernwärmeleitungen verlegt. Die Umsetzung erfolgt von Anfang März bis Ende April 2022.

Die Baumaßnahme wird durch die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH finanziert.

6. Friedrich- und Adolfstraße

In der Friedrichstraße zwischen Johannes- und Adolfstraße, sowie in der Adolfstraße zwischen Friedrich- und Adolfstraße 7 erneuern die Stadtwerke die Gas- und Wasserleitungen.

Die Umsetzung erfolgt von Anfang April bis Ende Juni 2022.

Die Baumaßnahme wird durch die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH finanziert.

7. Karl-Joos-Straße

Zwischen Linden- und Gerockstraße werden Fernwärmeleitungen verlegt, sowie die Gas- und Wasserleitungen erneuert.

Die Umsetzung erfolgt von Anfang April bis Ende Oktober 2022.

Die Baumaßnahme wird durch die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH finanziert.

8. Rechbergstraße

Zwischen Achalm- und Breslauer Straße werden Fernwärmeleitungen verlegt, sowie Stromleitungen erneuert.

Die Umsetzung erfolgt von Anfang April bis Ende November 2022.

Die Baumaßnahme wird durch die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH finanziert.

9. Friedrich-Siller-/Schützenstraße

In der Friedrich-Siller-Straße zwischen Lamm- und Schützenstraße, sowie in der Schützenstraße zwischen Friedrich-Siller- und Oststraße 7 erneuern die Stadtentwässerung den Kanal und die Stadtwerke die Gas- und Wasserleitungen.
Die Umsetzung erfolgt von Anfang Juni bis Ende November 2022.

Die Baumaßnahme wird von der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim finanziert.

10. Drossel- und Starenweg

die Stadtentwässerung erneuern im Drossel- und Starenweg, sowie im Verbindungsweg den Kanal. Die Arbeiten erfolgen abschnittsweise.
Die Umsetzung erfolgt von Anfang Juni bis Ende November 2022.

Die Baumaßnahme wird vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim finanziert.

11. Dachsweg

Die Stadtentwässerung erneuert im Dachsweg den Kanal.
Die Umsetzung erfolgt von Anfang Juni bis Ende Juli 2022.

Die Baumaßnahme wird vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim finanziert.

12. Wohngebiet Obstgarten

Im nördlichen Abschnitt der Straße „Im Obstgarten“ und im Birnenweg wird die fehlende Asphaltdeckschicht in der Straße eingebaut, sowie fehlende Stellplätze hergestellt.
Die Umsetzung erfolgt von Anfang Juni bis Ende Juli 2022.

Die Baumaßnahme wird durch die Stadt Kornwestheim finanziert.

13. Westrandstraße

Zwischen Gärtnerei Hegemann und Großer Pflugfelder Brücke, sowie im Kreuzungsbereich Containerbahnhof wird die Westrandstraße weiter ertüchtigt. Die Umsetzung erfolgt in den Pflingstferien. Der Verkehr wird entsprechen an der Baustelle vorbeigeleitet.

Die Baumaßnahme wird durch die Stadt Kornwestheim finanziert.

14. Karlstraße

Zwischen Friedrich- und Stuttgarter Straße werden die Gas-, Wasser- und Stromleitungen erneuert.
Die Umsetzung erfolgt von Anfang Juli bis Mitte November 2022.

Die Baumaßnahme wird durch die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH finanziert.

15. Ludwig-Herr-Straße/ Hohenstaufenallee

Zwischen Hohenstaufen- und Richthofenallee werden Stromleitungen verlegt. Um Synergieeffekte zu nutzen wird der Gehweg auf der Westseite der Ludwig-Herr-Straße bereits mit umgebaut. Die Planungen zum Umbau der Ludwig-Herr-Straße werden in einer separaten Vorlage vorgestellt.

Der in 2021 begonnene Ausbau des Radweges in der Hohenstaufenallee wird abgeschlossen. Die Kreuzung mit der Ludwig-Herr-Straße wird einschließlich der Signalanlage angepasst.

Die Umsetzung erfolgt im Wesentlichen in den Sommerferien, wobei die Kabelarbeiten in der Ludwig-Herr-Straße bereits Mitte Juli beginnen, um die Arbeiten mit Ende der Sommerferien abschließen zu können.

Die Baumaßnahme wird durch die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH und die Stadt Kornwestheim finanziert.

16. Heinkelstraße

In der Heinkelstraße wird die Straße Instand gesetzt. Die betroffene Buslinie 413 wird während der Maßnahme umgeleitet. Die Umsetzung erfolgt von Mitte Juli bis Mitte November. Der Verkehr wird entsprechen an der Baustelle vorbeigeleitet.

Die Baumaßnahme wird durch die Stadt Kornwestheim finanziert.

17. Holbeinstraße

Zwischen Lenbach- und Menzelstraße werden die Gas- und Wasserleitungen erneuert. Die Umsetzung erfolgt von Mitte August bis Anfang Oktober 2022.

Die Baumaßnahme wird durch die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH finanziert.

Beschlussvorschlag:

Dem Gremium wird vorgeschlagen, den vorgestellten Bauzeitenplan 2022 zur Kenntnis zu nehmen.