

Maßnahme: Umbau des innerstädtischen Straßenzuges
 Bahnhofstraße - Holzgrundstraße - Jakobstraße - Stuttgarter Straße.

Kostenfortschreibung vom 19.05.2011

Nr.	Auftrag	Kostenberechnung ISTW	Status	Kosten- fortschreibung	Rechnungsstand 19.05.2011
1.	Tiefbau - Verkehrsanlagen,(ohne Stadtentwässerung)				
1.	Tief-, Wege u.Straßenbau (Vorlage Nr. 48/2011)		Vergabe	1.344.374,40 EUR	
2.	Kosten für Umverlegung der Leitung von der Telekom		<i>Schätzung</i>	<i>45.000,00 EUR</i>	
3.	Kostenannahme Maßnahme Löwen - Ecke Langestraße		<i>Schätzung</i>	<i>40.000,00 EUR</i>	
	Zwischensumme	1.590.200,00 EUR		1.429.374,40 EUR	96.000,00 EUR
2.	Ausstattung, Beschilderung Markierung				
1.	Wegweisung		Vergabe	15.591,69 EUR	
2.	Beschilderung (Aufstellung über Bauhof)		<i>Schätzung</i>	<i>10.000,00 EUR</i>	
3.	Markierung		Vergabe	17.219,30 EUR	
4.	Ausstattung		<i>Schätzung</i>	<i>29.750,00 EUR</i>	
	Zwischensumme	69.912,50 EUR		72.560,99 EUR	
3.	Straßenbeleuchtung (ohne Tiefbau und Anteil EnBW)				
1.	Aufsätze und Beleuchtungskörper Fa. Hess		<i>Angebot</i>	<i>44.613,10 EUR</i>	
2.	Montage und Leuchtmittel (über Bauhof)		<i>Schätzung</i>	<i>10.000,00 EUR</i>	
	Zwischensumme	55.442,10 EUR		54.613,10 EUR	
4.	Lichtsignalanlage				
1.	Lichtsignalanlagenbau (Vorlage Nr. 127/2011)	166.600,00 EUR	Vergabe	138.083,36 EUR	
5.	Ingenieurbauwerke				
1.	Bohrpfahlgründung / Spezialtiefbau (Vorlage Nr. 142/2011)		Vergabe	84.372,19 EUR	
2.	Ablöse Stützmauer an die Bahn		<i>Schätzung</i>	<i>85.000,00 EUR</i>	
	Zwischensumme	93.772,00 EUR		169.372,19 EUR	
6.	Sonstige Kosten, Provisorien und Zwischenzustände				
1.	Kosten prov. Ampelanlage Bahnhofstraße		<i>Schätzung</i>	<i>61.405,87 EUR</i>	
2.	Umleitungsbeschilderung		Vergabe	9.571,17 EUR	3.163,60 EUR
3.	Herstellung Bauschild		Vergabe	7.844,48 EUR	3.858,24 EUR
4.	Stationäre Baumbewässerung		Vergabe	4.035,29 EUR	3.446,24 EUR
5.	Kosten für Versetzung Gasregelstation		Vergabe	2.143,19 EUR	
			<i>Schätzung</i>	<i>47.600,00 EUR</i>	
	Zwischensumme	143.750,00 EUR		132.600,00 EUR	10.468,08 EUR
	Summe reine Baukosten brutto	2.119.676,60 EUR		1.996.604,04 EUR	106.468,08 EUR
	Baunebenkosten				
	Bahnüberwachung SIPO Bahn		Vergabe	35.000,00 EUR	4.043,43 EUR
	Baunebenkosten	294.265,20 EUR	Honorarvertrag	294.265,20 EUR	51.058,73 EUR
	Summe Gesamtkosten brutto	2.413.941,80 EUR		2.325.869,24 EUR	161.570,24 EUR

fett: Angebote beauftragt, Vertrag geschlossen

Kursiv: Schätzung od. Angebote bzw. Vertrag liegen noch nicht vor