

Anlage 2 - zur GR-Vorlage Kostenfortschreibung vom 09.07.2013

<b>Zusätzliches und Unvorhergesehenes</b>	inkl. 19% MwSt	inkl. Vorsteuerabzug pauschal 5,3%
<b>Unvorhergesehenes</b>		
Stahlträger Theatersaal	125.000,00 €	119.000,00 €
Erneuerung Bestandsdächer Theatersaal und Bühne	107.000,00 €	102.000,00 €
Komplettsanierung Bestandsdächer Festsaal und Künstler.	258.000,00 €	245.000,00 €
Zusätzliche Ausstattung Bühnentechnik	90.000,00 €	86.000,00 €
Einsparung Orchestermuschel	-40.000,00 €	-38.000,00 €
Unvorhergesehenes im Gewerk Rohbau	153.000,00 €	145.000,00 €
Preissteigerungen durch Bauzeitverschiebung	208.000,00 €	197.000,00 €
Mehrkosten durch langen Winter	215.000,00 €	204.000,00 €
Mehrkosten durch Vertragsauflösungen	83.000,00 €	79.000,00 €
<b>Summe Unvorhergesehenes</b>	<b>1.199.000,00 €</b>	<b>1.139.000,00 €</b>
<b>Zusätzliches</b>		
Caterer	158.000,00 €	150.000,00 €
Neue Attika mit Blechverkleidung	163.000,00 €	154.000,00 €
Erweiterte Türsteuerung (behördliche Auflagen)	40.000,00 €	38.000,00 €
Effektbeleuchtung (Verkabelung und Endmontage)	15.000,00 €	15.000,00 €
erweiterte Barrierefreiheit	40.000,00 €	38.000,00 €
Funktionale Ertüchtigung Anlieferung Theatersaal	50.000,00 €	48.000,00 €
Änderung Ausgabetheke in Barbox (Theatersaal)	38.000,00 €	36.000,00 €
Zusätzliche Lichtsteuerung	192.000,00 €	182.000,00 €
Erweiterte Beleuchtung	71.000,00 €	68.000,00 €
Glasgeländer Spindeltreppe	45.300,00 €	42.000,00 €
Holzverkleidung im Festsaal	24.000,00 €	22.000,00 €
Bodenbelag im Bereich zweigeschossige Halle, 1.OG Bücherei, in Werkstein statt Teppich	18.000,00 €	17.000,00 €
Erweiterung Elektrische Alarmierungsanlage (behördliche Auflage)	32.000,00 €	31.000,00 €
Ertüchtigung Traforaum (nachträgliche Auflage EnBW)	25.000,00 €	24.000,00 €
<b>Summe Zusätzliches</b>	<b>911.300,00 €</b>	<b>865.000,00 €</b>
Geothermie (im beschlossenen Kostenrahmen von 19,0 Mio. € nicht enthalten)	109.480,00 €	104.000,00 €