STADT KORNWESTHEIM

Maßnahme: Umbau des innerstädtischen Straßenzuges
Bahnhofstraße - Holzgrundstraße - Jakobstraße - Stuttgarter Straße.

Kostenfortschreibung Nr. 2 vom 30.08.2011 Stadtbauamt

Nr.	Auftrag	Kostenberechnung ISTW	Status	Kosten-fortschreibung	Abweichung EUR	Abweichung %	Rechnungsstand 30.08.2011	Rechnungsstand / Auftragsstand
1.	**Tiefbau - Verkehrsanlagen,(ohne Stadtentwässerung)**							
1.	Tief-, Wege u.Straßenbau (Vorlage Nr. 48/2011)	1.550.200,00 EUR	**Vergabe**	**1.344.374,40 EUR**	-205.825,60 EUR	- 13,28%	357.385,66 EUR	26,58%
2.	Kosten für Umverlegung der Leitung von der Telekom	nicht enthalten	*Schätzung*	*45.000,00 EUR*	*+45.000,00 EUR*	+ 100,00%	0,00 EUR	0,00%
3.	Kostenannahme Maßnahme Löwen - Ecke Langestraße	40.000,00 EUR	**Vergabe**	**28.997,92 EUR**	-11.002,08 EUR	- 27,51%	0,00 EUR	0,00%
	Zwischensumme	**1.590.200,00 EUR**		**1.418.372,32 EUR**	**-171.827,68 EUR**	**- 10,81%**	**357.385,66 EUR**	**25,20%**
2.	**Ausstattung, Beschilderung Markierung**							
1.	Wegweisung	14.540,00 EUR	**Vergabe**	**15.591,69 EUR**	+1.051,69 EUR	+ 7,23%	0,00 EUR	0,00%
2.	Beschilderung (Aufstellung über Bauhof)	10.000,00 EUR	*Schätzung*	*10.000,00 EUR*	*0,00 EUR*	+ 0,00%	0,00 EUR	0,00%
3.	Markierung	15.622,50 EUR	**Vergabe**	**17.219,30 EUR**	+1.596,80 EUR	+ 10,22%	0,00 EUR	0,00%
4.	Ausstattung	29.750,00 EUR	*Schätzung*	*29.750,00 EUR*	*0,00 EUR*	+ 0,00%	0,00 EUR	0,00%
	Zwischensumme	**69.912,50 EUR**		**72.560,99 EUR**	**+2.648,49 EUR**	**+ 3,79%**	**0,00 EUR**	**0,00%**
3.	**Straßenbeleuchtung (ohne Tiefbau und Anteil EnBW)**							
1.	Aufsätze und Beleuchtungskörper Fa. Hess	45.442,10 EUR	**Vergabe**	**38.895,21 EUR**	-6.546,89 EUR	- 14,41%	38.117,31 EUR	98,00%
2.	Montage und Leuchtmittel (über Bauhof)	10.000,00 EUR	*Schätzung*	*10.000,00 EUR*	*0,00 EUR*	+ 0,00%	0,00 EUR	0,00%
	Zwischensumme	**55.442,10 EUR**		***48.895,21 EUR***	***-6.546,89 EUR***	**- 11,81%**	**38.117,31 EUR**	**77,96%**
4.	**Lichtsignalanlage**							
1.	Lichtsignalanlagenbau (Vorlage Nr. 127/2011)	**166.600,00 EUR**	**Vergabe**	**138.083,36 EUR**	**-28.516,64 EUR**	**- 17,12%**	0,00 EUR	0,00 EUR
5.	**Ingenieurbauwerke**							
1.	Bohrpfahlgründung / Spezialtiefbau (Vorlage Nr. 142/2011)	93.772,00 EUR	**Vergabe**	**84.372,19 EUR**	**-9.399,81 EUR**	- 10,02%	65.000,00 EUR	77,04%
2.	Ablöse Stützmauer an die Bahn	nicht enthalten	*Schätzung*	*85.000,00 EUR*	*+85.000,00 EUR*	+ 100,00%	0,00 EUR	0,00%
	Zwischensumme	**93.772,00 EUR**		**169.372,19 EUR**	**+75.600,19 EUR**	**+ 80,62%**	**65.000,00 EUR**	**38,38%**
6.	**Sonstige Kosten, Provisorien und Zwischenzustände**							
1.	Sonstige Kosten	56.479,27 EUR	*Schätzung*	*56.479,27 EUR*	0,00 EUR	+ 0,00%	23.365,98 EUR	41,37%
2.	Kosten prov. Ampelanlage Bahnhofstraße	18.318,11 EUR	**Vergabe**	**14.497,77 EUR**	-3.820,34 EUR	- 20,86%	8.316,90 EUR	57,37%
3.	Umleitungsbeschilderung	12.852,62 EUR	**Vergabe**	**7.844,48 EUR**	-5.008,14 EUR	- 38,97%	6.750,20 EUR	86,05%
4.	Herstellung Bauschilder	5.000,00 EUR	**Vergabe**	**4.035,29 EUR**	-964,71 EUR	- 19,29%	3.446,24 EUR	85,40%
5.	Stationäre Baumbewässerung	3.500,00 EUR	**Vergabe**	**2.143,19 EUR**	-1.356,81 EUR	- 38,77%	510,08 EUR	23,80%
6.	Kosten für Versetzung Gasregelstation	47.600,00 EUR	*Schätzung*	*47.600,00 EUR*	0,00 EUR	+ 0,00%		0,00%
	Zwischensumme	**143.750,00 EUR**		**132.600,00 EUR**	**-11.150,00 EUR**	**- 7,76%**	42.389,40 EUR	**31,97%**
	Summe reine Baukosten brutto	**2.119.676,60 EUR**		**1.979.884,07 EUR**	**-139.792,53 EUR**	**- 6,59%**	**502.892,37 EUR**	**25,40%**
	Baunebenkosten							
	Bahnüberwachung SIPO Bahn	nicht enthalten	**Vergabe**	**35.000,00 EUR**	+35.000,00 EUR	+ 100,00%	9.940,73 EUR	28,40%
	Honorarkosten	294.265,20 EUR	**Honorarvertrag**	**294.265,20 EUR**	0,00 EUR	+ 0,00%	77.757,52 EUR	26,42%
	Summe Gesamtkosten brutto	**2.413.941,80 EUR**		**2.309.149,27 EUR**	**-104.792,53 EUR**	**- 4,34%**	**590.590,62 EUR**	**25,58%**

fett: Angebote beauftragt, Vertrag geschlossen
Kursiv : Schätzung od. Angebote bzw. Vertrag liegen noch nicht vor