

Anlage 1 - zur Projektkostenfortschreibung vom 16.01.2013

Zusätzliches und Unvorhergesehenes	inkl. 19% MwSt	inkl. Vorsteuerabzug pauschal 5,3%
Unvorhergesehenes		
Stahlträger Theatersaal	125.000,00 €	119.000,00 €
Erneuerung Bestandsdächer Theatersaal und Bühne	107.000,00 €	102.000,00 €
Erneuerung Bestandsdächer Festsaal und Künstlergard.	146.000,00 €	139.000,00 €
Zusätzliche Ausstattung Bühnentechnik	90.000,00 €	86.000,00 €
Einsparung Orchestermuschel	-40.000,00 €	-38.000,00 €
Unvorhergesehenes im Gewerk Rohbau	128.000,00 €	122.000,00 €
Summe Unvorhergesehenes	556.000,00 €	530.000,00 €
Zusätzliches		
Caterer	158.000,00 €	150.000,00 €
Neue Attika mit Blechverkleidung	163.000,00 €	154.000,00 €
Erweiterte Türsteuerung (behördliche Auflagen)	40.000,00 €	38.000,00 €
Effektbeleuchtung (Verkabelung und Endmontage)	15.000,00 €	15.000,00 €
erweiterte Barrierefreiheit	40.000,00 €	38.000,00 €
Funktionale Ertüchtigung Anlieferung Theatersaal	50.000,00 €	48.000,00 €
Änderung Ausgabetheke in Barbox (Theatersaal)	38.000,00 €	36.000,00 €
Zusätzliche Lichtsteuerung	192.000,00 €	182.000,00 €
Erweiterte Beleuchtung	71.000,00 €	68.000,00 €
Glasgeländer Spindeltreppe	45.300,00 €	42.000,00 €
Holzverkleidung im Festsaal	24.000,00 €	22.000,00 €
Bodenbelag im Bereich zweigeschossige Halle, 1.OG Bücherei, in Werkstein statt Teppich	18.000,00 €	17.000,00 €
Summe Zusätzliches	854.300,00 €	810.000,00 €
Geothermie (im beschlossenen Kostenrahmen von 19,0 Mio. € nicht enthalten)	109.480,00 €	104.000,00 €

Anlage 2 - zur Projektkostenfortschreibung vom 16.01.2013

Optionale Einsparungen, bei Standard- oder Qualitätseinschränkung

	inkl. 19% MwSt	Inkl. Vorsteuerabzug pauschal 5,3%
Verzicht auf Lesedeck, Bücherei im 1.OG	-45.700,00 €	-43.000,00 €
Qualitätsänderung Wandverkleidung Bücherei 1.OG	-39.000,00 €	-36.000,00 €
Erhaltung Bestandsattika am Festsaal *	-163.000,00 €	-154.000,00 €
Verzicht auf Endmontage Effektbeleuchtung	-10.000,00 €	-9.000,00 €
Entfall Barbox Theatersaal	-19.000,00 €	-17.000,00 €
Verzicht auf Holzverkleidung Festsaal	-24.000,00 €	-22.000,00 €
Anlieferung Theatersaal, verzicht auf die Einhausung	-15.000,00 €	-14.000,00 €
Summe Einsparungen	-315.700,00 €	-295.000,00 €

* In Verbindung mit der Attika Restaurant (Submissionsergebnis Erneuerung, ca. 45.000,-€)